

湖南省民生补短提质攻坚工作专班办公室

关于调度 1-6 月民生补短提质攻坚 进展情况的函

相关省直责任单位、各市州工作专班：

按照省政府的部署安排，为扎实推动民生补短提质攻坚，办好十大重点民生实事，现将上半年工作调度内容提示如下：

一、半年进度调度。各级工作专班和省直责任单位通过重点民生实事项目管理信息系统平台，按报送程序要求组织报送 1-6 月实施民生补短提质攻坚项目进度情况。各责任单位要切实履行项目主体责任，及时审核把关上报数据，杜绝数字造假，确保项目进度经得起巡视、审计和督导督办的随时抽查。

二、重点项目调度。根据 5 月份调度情况，补充配置电脑 30 万台由“省级集采、市县分签”调整为“省级部署、市州统筹、县市区实施”的实施办法，由县市区根据实际情况选择通过党政机关支教补充、云桌面租用、台式机购置等方式，未明确市县两级是否集采等具体措施和时限，且资金压力大。新增省属本科高校学生宿舍床位 6 万个，全省有 14 个项目未开始基础施工，其中 4 个仍在可研批复阶段，湘南学院两个项目进度为零。建设

培育高水平大学生创业孵化基地 20 个，2025 年，大学生创业孵化基地培育 10 个的考核验收标准需进一步明确。农村寄递物流综合服务站建设，目前，包括 5 月底之前的基础工作的形象进度为 50.65%。仍然存在主体责任不明确、思路不清晰、相关责任单位之间配合不够紧密、未有效形成工作合力等问题。基层消防站建设，仍有 30 个消防站未主体动工，其中，1 个仍未完成立项（湘潭市战勤保障站），4 个仍未完成选址（岳阳 2 个、益阳市 1 个、怀化市 1 个）。上述项目请省直责任单位、各市州、县市区专班认真梳理摸排项目推进过程中存在的难点、堵点问题及下步解决措施报省工作专班。

三、要素保障情况。加强资金跟踪管理，对各市州、县市区重点民生实事项目全年投入总额、目前已投入情况、存在的缺口和资金压力情况，由省直责任单位和各市州、县市区专班分别统计报省工作专班。

四、“建管用”情况。请各地各部门加强对老年助餐点、老年学校、农村公路、农村水利等公共服务类、基础设施类项目后续管理查漏补缺工作，查找存在问题及群众反映意见建议处理情况，巩固成果，提升项目质量。

以上四个方面情况请各省直责任单位和各市州、县市区工作专班汇总形成半年度工作总结，连同进度数据于 6 月 23 日下午

下班前通过信息系统平台上传。

湖南省民生补短提质攻坚工作专班办公室
(湖南省人力资源和社会保障厅代章)

2025年6月16日

